

定 例 会 議 資 料	宿毛警察署庁舎移転新築事業の進捗について		令和6年7月10日 装 備 施 設 課	
1 新庁舎の概要				
(1) 建設場所：宿毛市希望ヶ丘5番				
(2) 構 造：鉄筋コンクリート造3階建（耐震構造）				
(3) 完成時期：令和6年末を予定				
(4) 敷地面積及び施設規模				
			現庁舎	新庁舎
敷地面積			2,943.17㎡	3,340.43㎡
延床面積			1,000.86㎡	2,194.49㎡
	庁舎棟	1階	366.65㎡	868.86㎡
		2階	320.14㎡	668.02㎡
		3階	314.07㎡	657.61㎡
車庫棟			90.00㎡	—
注：延床面積には駐輪場は含まない。				
2 進捗状況（5月末時点）				
(1) 建築主体工事				
実施出来高 39.9%（予定出来高 39.4%）				
(2) 電気設備工事				
実施出来高 5.9%（予定出来高 3.1%）				
(3) 機械設備工事				
実施出来高 17.0%（予定出来高 17.0%）				
3 職員宿舎				
職員宿舎を警察共済組合の不動産投資事業により新庁舎隣に建築予定。				
・令和6年6月：実施設計完了				
・令和6年度：新庁舎完成後に建築工事を開始				
・令和7年度：完成予定				